



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Dipartimento Lavori Pubblici Verde e Mobilità

Proposta N.: **DD/PRO/2024/11975**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI IN VIA INDIPENDENZA 71/Z DA DESTINARSI ALLA REALIZZAZIONE DELLA VELOSTAZIONE DI BOLOGNA. PON BO2.2.4a. LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DI MOLETTA GINO (MANDATARIA) DEL A.T.I. CON LOLLI RAFFAELE IMPIANTI SRL (MANDANTE).

Importo: 45.186,92
CIG: 7314628DF7
CUP: F34E15000760007
Codice intervento SAP: 5353



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e Investimenti Europei

Bologna 

*Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020”
Asse 2 sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana (OT 4 “Energia sostenibile e qualità della vita ” – FESR);
Azione 2.2.4
Progetto BO 2.2.4a: Nodi di interscambio modale : Velostazione*

FS3060985

IL CAPO DIPARTIMENTO

Premesso che

con deliberazione di Giunta P.G. 293526/2015 Prog. n. 234/2015 del 06/10/2015, è stato approvato il progetto preliminare inerente la Velostazione;

con deliberazione di Giunta P.G. 25583/2016 Prog. n. 26/2016 del 02/02/2016, è stato approvato lo schema di convenzione con l'Agenzia per la coesione territoriale per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale città Metropolitane 2014-2020 (PON Metro);

con determinazione dirigenziale P.G. 416690/2017 del 07/12/2017, è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di ristrutturazione dei locali posti in via Indipendenza 71/z per la realizzazione della Velostazione, Progetto BO2.2.4a – “Nodi di interscambio modale: Velostazione” - del Piano Operativo Città di Bologna con un impegno di spesa complessivo di euro 1.400.000,00;

per il progetto di cui trattasi, è stata conseguita autorizzazione - ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.lgs. 42/2004 - della competente Soprintendenza (prot. n. 3063/2017 del 14/02/2017 prot. 17596/2017 del 05/08/2017);

premesso inoltre che

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2020/7207 Repertorio DD/2020/6655 P.G. 230644/2020 del 12/06/2020, è stato individuato, in ultimo, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui trattasi, l'Arch. Manuela Faustini Fustini;

rilevato che

con determinazione dirigenziale P.G. 174845/2019 del 15/04/2019, si è proceduto alla nuova aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento dei suddetti lavori a favore del costituendo A.T.I. formato da Moletta Gino di Trento (Mandatario) e da Lolli Raffaele Impianti s.r.l. di Casalecchio di Reno-BO (mandante) per l'importo netto di euro 841.546,90 (di cui euro 828.150,90 per lavori - al netto del ribasso offerto del 19,597% sull'importo di euro 1.030.000,00 posto a base di gara - ed euro 13.396,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad oneri fiscali al 22%, per un totale complessivo di euro 1.026.687,22;

con determinazione dirigenziale P.G. 210739/2019 del 07/05/2019, si è attestata l'efficacia dell'aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale P.G. 174845/2019 a favore del R.T.I formato da Moletta Gino e Lolli Raffaele Impianti, che, ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 consente di dare corso alla procedura di stipulazione del contratto d'appalto;

con determinazione dirigenziale P.G. 210192/2019 del 17/05/2019, si è proceduto all'azzeramento degli impegni precedentemente costituiti con determinazione P.G. 530128/2018 a favore dell'aggiudicatario individuato dal predetto atto, annullato con determinazione P.G. 174840/2019, ed ad impegnare a favore dell'operatore economico A.T.I. formato da Moletta Gino (Mandatario) e Lolli Raffaele Impianti s.r.l. (Mandante), la somma complessiva di euro 1.026.687,22 derivanti dall'importo netto di euro 841.546,90 (di cui euro 828.150,90 per lavori - al netto del ribasso offerto del 19,597% sull'importo di euro 1.030.000,00 posto a base di gara - ed euro 13.396,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad oneri fiscali al 22%;

con atto del notaio FABIO COSENZA di Castelmaggiore (BO) al repertorio n. 6901 - raccolta 5488 del 13/06/2019 è stata costituita la A.T.I. fra MOLETTA GINO di Trento (mandataria con il 87,13%) e LOLLI RAFFAELE IMPIANTI s.r.l. di Casalecchio di Reno (BO) (mandante con il 12,87%);

con l' A.T.I. costituita da MOLETTA GINO e LOLLI RAFFAELE IMPIANTI s.r.l, In data 01/08/2019 è stato stipulato il Contratto n° 384/2019 Repertorio n° 212773;

in seguito alla prima variante è stato stipulato il Contratto Aggiuntivo n° 882/2020 del 15/01/2021 Repertorio n° 212888;

in seguito alla seconda e terza variante è stato stipulato il Contratto Aggiuntivo n° 34/2022 del 10/03/2021

rilevato inoltre che

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2019/6558 Repertorio DD/2019/5509 P.G. 478535/2019 del 28/10/2019, si è approvato il Verbale di Determinazione Nuovi Prezzi (NP 1. - NP 7), datato 11/09/2019, inerente ai lavori relativi al "PON METRO 2014-2020 nodi di interscambio modale - ristrutturazione dei locali in via Indipendenza n. 71/z da destinarsi alla realizzazione della velostazione di Bologna", appaltatore: l'A.T.I. composta da Moletta Gino di Trento e da Lolli Raffaele Impianti s.r.l., dando atto che l'introduzione di tali nuovi prezzi non altera l'importo contrattuale.

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2020/13680 Repertorio DD/2020/13955 P.G. 479886/2020 del 18/11/2020, è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera in aumento, con Nuovi Prezzi (da N.P. 08 a N.P. 73) per lavori e Nuovi Prezzi (da NP1Sic a NP.7Sic) per costi della sicurezza COVID19 , comportante:

- un incremento dei lavori di contratto per netti euro 99.876,24 per maggiori lavori riconducibili alle ipotesi di cui all' art. 106 comma 1 lett. c) e dell'art. 149 comma 2 del D.lgs. 50/2016 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre ad euro 22.522,77 per oneri fiscali al 22%, euro 2.500,00 per oneri per la sicurezza, euro 2.047,52 per fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. calcolato sull'importo dei lavori (di cui euro 1.638,02 per la quota per il personale, euro 409,50 per la quota per l'innovazione), inerente l'intervento relativo ai lavori "PON METRO 2014-2020 nodi di interscambio modale - ristrutturazione dei locali in via Indipendenza n. 71/z da destinarsi alla realizzazione della Velostazione di Bologna";
- un incremento degli oneri aggiuntivi dovuti all'emergenza da Covid-19, la somma pari a complessivi euro 8.295,60 di cui euro 6.690,00 per oneri della sicurezza Covid, euro 1.471,80 per oneri fiscali al 22 % ed euro 133,80 per fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. calcolato sugli oneri per la sicurezza Covid 19 (di cui euro 107,04 per la quota per il personale, euro 26,76 per la quota per l'innovazione) sarà riconosciuta all'operatore economico R.T.I. Moletta Gino (mandataria) e Lolli Raffaele Impianti (mandante), ai sensi dell'art. 8 co.4 lett b) D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 a titolo di rimborso in occasione del pagamento degli stati di avanzamento lavori;

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2021/8361 Repertorio DD/2021/9006 P.G. 313344/2021 del 08/07/2021, si è provveduto alla rimodulazione del quadro economico dei lavori relativi al PON Metro 2014-2020 nodi di interscambio modale - ristrutturazione dei locali di via indipendenza 71/z, da destinarsi alla realizzazione della velostazione di bologna;

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2021/19168 Repertorio DD/2021/18300 P.G. 584677/2021 del 29/12/2021, è stata approvata la variante in corso d'opera in aumento, con Nuovi Prezzi (da N.P. 74 a N.P. 88) per maggiori lavori pari all'importo lordo di euro 214.752,68 - da cui scaturiscono netti euro 172.667,60 a seguito dell'applicazione del ribasso del 19,597% - compensati da minori lavori pari all'importo lordo di euro 69.757,14 - da cui scaturiscono euro 56.086,83 a seguito dell'applicazione del ribasso del 19,597% - comportante un incremento dei lavori di contratto per netti euro 116.580,77 per maggiori lavori riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) e dell'art. 149 comma 2 del D.lgs. 50/2016 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre ad euro 26.747,77 per oneri fiscali al 22%, euro 5.000,00 per oneri per la sicurezza (di cui euro 1.000,00 relativi a costi Covid-19), euro 1.945,29 per fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. calcolato sull'importo dei lavori per la quota per il personale, inerente l'intervento relativo ai lavori "PON METRO 2014-2020 nodi di interscambio modale - ristrutturazione dei locali in via Indipendenza n. 71/z da destinarsi alla realizzazione della velostazione di Bologna";

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2021/19286 Repertorio DD/2021/18301 P.G. 584679/2021 del 29/12/2021, è stata approvata una una perizia di variante in aumento, con Nuovi Prezzi (da N.P. 89 a N.P. 128) inerente a DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, VERDE E MOBILITÀ Settore Edilizia Pubblica U.O. Edilizia Storico Monumentale 40129 Bologna - piazza Liber Paradisus, 10 "Nodi di interscambio modale – ristrutturazione dei locali in via Indipendenza 71/z da destinarsi alla realizzazione della velostazione di Bologna" di cui all'Asse 2 – Azione 2.2.4 – Progetto BO2.2.4a – "Nodi di interscambio modale: velostazione" -del Piano Operativo Città di Bologna, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, comportante una spesa complessiva di euro

306.659,25 di cui netti euro 216.548,21 per lavori a seguito dell'applicazione del ribasso del 19,597% (derivante dalla differenza tra maggiori e minori lavori), euro 5.000,00 per oneri per la sicurezza, euro 4.962,20 per maggiori costi Covid 19, euro 49.832,29 per oneri fiscali al 22%, euro 3.624,17 per fondo incentivante per la quota personale ed euro 26.692,38 per integrazione incarico conferito con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2019/2195, N. Repertorio: DD/2019/5689, P.G. N.: 483534/2019 esecutiva dal 30/10/2019 di Direzione operativa degli impianti e delle strutture dei lavori ad Archiving s.r.l. nella persona dell'Ing. Cristiano Bignozzi. E' stato inoltre approvato l'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, ed è stato inoltre approvato il nuovo Quadro Economico di contratto dell'importo complessivo di euro 306.659,25 alla luce dell'approvazione della variante di cui trattasi;

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2022/5043 Repertorio DD/2022/4559 P.G. 143241/2022 del 25/03/2022, si è approvato il Verbale di Analisi e Concordamento Nuovi Prezzi n.2 (da N.P.129 a N.P.130) - senza aumento di spesa - redatto in data 03/03/2022 dall'Arch. Roberto Cioni in qualità di Direttore dei lavori, allegato come parte integrante, e concordato con l'affidatario dei lavori di ristrutturazione dei locali in via Indipendenza 71/Z da destinarsi alla realizzazione della Velostazione di Bologna, all'operatore economico R.T.I. Moletta Gino e Lolli Raffaele Impianti s.r.l. (Mandante), determinato ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.n.50/2016 e del Decreto Ministeriale n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mit, pubblicato sulla G.U. del 16.05.2018 in vigore dal 30.05.2018 recante: " Approvazione delle linee guida A.N.A.C. sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", verbale in cui tra l'altro si specifica che l'introduzione di tali nuovi prezzi non altera l'importo contrattuale;

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2023/2629 Repertorio: DD/2023/2619 P.G. 109971/2023 del 20/02/2023, si è provveduto alla modifica degli uffici di Direzione Lavori riferiti ai lavori con Cod.Int. 5353 - 5900 - 6572 – 5883;

considerato che

in data 06/12/2021 l'impresa esecutrice dei lavori, Moletta Gino, ha presentato Istanza di Compensazione Prezzi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n.73 (P.G. 551514/2021 del 07/12/2021); con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2022/15979 Repertorio DD/2022/14679 P.G. 681590/2022 del 18/10/2022 sono stati impegnati euro 5.441,00 relativamente al I semestre 2021, attingendo dal quadro economico di progetto;

in data 16/05/2022 è stata presentata ulteriore Istanza di Compensazione Prezzi (PG 344136/2022 del 30/05/2022);

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2023/15541 Repertorio DD/2023/14905 P.G. 677235/2023 del 13/10/2023 sono stati impegnati euro 5.441,02 relativamente al II semestre 2021, attingendo dal quadro economico di progetto;

con determinazione dirigenziale DD/PRO/2023/7209 del 11/05/2023, ai sensi dell'art. 26 comma 4 lett. b) del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono stati impegnati a favore dell'impresa 13.001,70 euro relativamente all'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 01/01/2022–31/07/2022, di cui la liquidazione determinazione dirigenziale DD/PRO/2023/8978 del 12/06/2023, con la quale è stato liquidato il 1° acconto;

con determinazione dirigenziale DD/PRO/2023/17162 del 10/11/2023 è stato impegnato il saldo relativo al del certificato di pagamento 1;

Il rimanente importo relativo allo stesso periodo, 13.001,70 euro, non è stato corrisposto all'impresa in seguito alla comunicazione pervenuta a questa Amministrazione dall'Agenzia delle Entrate in data 05/12/2023 (Codice identificativo della procedura esecutiva 11284202300002450000);

In data 05/02/2024 è stata inviata a nome del RUP, arch. Manuela Faustini Fustini, una ulteriore istanza per la richiesta di accesso al fondo per gli interventi di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ssmmi riferite al 2° semestre 2022 per un importo pari a 21.343,05

euro oltre a 4.695,47 euro di IVA al 22%.

rilevato inoltre che

con determina dirigenziale Proposta DD/PRO/2023/18226 si intendeva procedere alla liquidazione a favore dell' ATI costituita tra MOLETTA GINO DI TRENTO mandataria e LOLLI RAFFAELE IMPIANTI DI BOLOGNA mandante in pagamento del saldo fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'ART. 26 COMMA 4 LETT. B) del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1 GENNAIO 2022 - 31 LUGLIO 2022. 1° acconto nell'ambito dei lavori di "NODI DI INTERSCAMBIO MODALE: VELOSTAZIONE". - cod. int. 5353” e si è proceduto alla verifica di regolarità fiscale a cui ha fatto seguito l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 72 bis e 28 bis DPR 602/1973) emesso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di Trento, a carico della Ditta Moletta Gino per un importo di euro 303.355,81;

con PEC ID documentale EE10318368 P.G. 69855/2024 del 05/02/2024, agli atti del settore, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di Trento, in riferimento alla comunicazione dell'importo dovuto alla stessa dalla ditta Moletta Gino, ha attestato che il credito ammonta a complessivi euro 73.269,70;

che, con PEC ID documentale EE10332187 P.G. 76177/2024 del 07/02/2024, agli atti del settore, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di Trento, ad integrazione della precedente comunicazione di rideterminazione dell’importo inviata il giorno 05/02/2024 relativa alla procedura esecutiva di cui sopra, ha comunicato che tale importo è ancora sospeso e chiede di tenerlo accantonato fino a nuova comunicazione;

con PEC del 07/03/2024 acquisita al P.G. 157097/2024 in data 13/03/2024, in atti, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di Trento, ad integrazione della precedente comunicazione di rideterminazione dell’importo inviata il giorno 05/02/2024 relativa alla procedura esecutiva di cui sopra, ha comunicato che l'importo da tenere accantonato fino a nuova comunicazione ammonta a euro 10.657,13;

quindi di tenere accantonata la somma di euro 10.657,13 - di cui alla comunicazione sopra richiamata dell'Agenzia delle Entrate - trattenendola per intero dalla fattura n. 101/2023 dell'importo di euro 10.657,13 oltre ad IVA 22%;

considerato inoltre che

a favore dell'A.T.I. Moletta Gino (mandataria) Lolli Raffaele Impianti Srl (mandante), relativamente ai lavori di cui trattasi, sono stati corrisposti sedici liquidazioni, come da tabella sottoriportata:

1 sal	P.G. 215075/2020	P.G. 216665/2020
2 sal	P.G. 339892/2020	P.G. 339893/2020
3 sal	P.G. 508200/2020	P.G. 508202/2020
4 sal	P.G. 322033/2021	P.G. 318653/2021
5 sal	P.G. 557055/2021	P.G. 557058/2021
6 sal	P.G. 386367/2022	P.G. 388455/2022
7 sal	P.G.769741/2022	P.G. 769743/2022
8 sal	P.G. 46467/2023	P.G. 47536/2023

dal conto finale redatto in data 06/06/2024 si deduce che il credito netto dell'impresa è di euro 37,038,46, dopo aver dedotto dall'importo dei lavori di euro 1.298.702,85 l'importo degli acconti corrisposti pari ad euro 1.261.664,39;

visto

la relazione del Direttore dei Lavori del 24/06/2024 a firma dell'Arch. Roberto Cioni dalla quale si desume l'andamento dei lavori e il conto finale proposto pari ad un Credito lordo dell'Impresa di euro 45.186,92;

Il collaudo tecnico amministrativo a firma dell'Ing. Vincenzo Daprile, nominato con determinazione P.G. 109971/2023 del 20/02/2023 collaudatore tecnico amministrativo dei lavori in oggetto;

la verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa attestata dalla specifica documentazione agli atti;

per detto SAL finale non sono intervenuti subappaltatori e come da riferimenti alle email e PEC allegate al collaudo, si liquiderà l'intero importo dello stato finale all'impresa Moletta Gino di Trento.

la fattura n. 31 del 02/08/2024 (preacquisizione n. 1000017807/2024) per complessivi euro 45.186,92 (comprensivi di oneri fiscali), della quale si propone e richiede la relativa liquidazione;

la garanzia fideiussoria n. M15700224 emessa da ITAS MUTUA in data 26/07/2024, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d. Lgs 50/2016;

per quanto riguarda l'attestazione di Congruità D.M. 143 del 25 giugno 2021, il documento non è stato prodotto in quanto i lavori in oggetto hanno avuto inizio in data 10 settembre 2019, antecedente alla data di entrata in vigore del suddetto D.M. (1 novembre 2021);

dato atto

del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

della regolarità contabile e fiscali della documentazione inerente alla spesa;

che da parte del Responsabile del Procedimento, si è provveduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa di DE MARCO SRL e dei subappaltatori, che è risultata regolare, attestata dalla specifica documentazione in atti;

che tale provvedimento (liquidazione di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di contratto d'appalto) non rientra nell'ambito dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come da Circolare del Segretario Generale P.G. 108110/2013 del 08/05/2013;

visti

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per le motivazioni sopra indicate, da intendersi in questa sede integralmente riportate, di approvare il Collaudo Tecnico Amministrativo del 03/07/2024, relativo ai lavori di ristrutturazione dei locali in via Indipendenza 71/z da destinarsi alla realizzazione della Velostazione di Bologna;

di procedere alla liquidazione a saldo dell'importo complessivo di euro 45.186,92 a favore di Moletta Gino (mandataria) dell'A.T.I. Lolli Raffaele Impianti Srl (mandante), relativo ai lavori di cui all'oggetto,

che avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione;

di imputare la spesa complessiva di euro 45.186,92, come indicato nella seguente tabella, che presenta la necessaria disponibilità:

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
45.186,92	10	05	02	02	2023	323003459
cap/art.	descrizione					
R74525-000	PON-METRO: ASSE 2 -VELOSTAZIONE - NODI DI INTERSCAMBIO MODALE (Azione 2.2.4)					
conto finanziario	descrizione					
U2020109000	Beni Immobili					
conto finanziario di V livello	Descrizione					
U2020109999	Beni immobili n.a.c.					

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi euro 45.186,92 (compresi oneri fiscali 22%) a favore di Moletta Gino (mandataria) dell'A.T.I. Lolli Raffaele Impianti Srl (mandante), sul Conto Corrente Bancario Dedicato, e a carico del Bilancio, Capitolo e Impegno sopra citati.

Liquidazione n. 724008773.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -