

**COD. INT. 4969 "Scuola dell'infanzia Rocca: ristrutturazione e messa a norma"**

	Import a base di gara PG 477127/2020	Rimodulazione a seguito di gara (ribasso d'asta 32,00%) PG 73810/2021	Rimodulazione QE a seguito di DL aiuti per SAL II (P.G. 680541/2022)	Rimodulazione QE perizia (P.g. 858656/2022) ) e riaccertamento residui	Rimodulazione QE per SAL III (P.g. 200207/2023)	CRT INTEGRAT. PER SAL IV	RIMODULAZIONE a seguito di DL aiuti per SAL IV e rriaccertamento residui
Lavori	742.601,00	504.968,68	504.968,68	580.239,86	580.239,86		580.239,86
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	52.399,00	52.399,00	52.399,00	55.795,50	55.795,50		55.795,50
CTR DL AIUTI per sal 2			3.996,25	3.996,25	3.996,25		3.996,25
CTR DL AIUTI per sal 3					5.349,51		5.349,51
CTR DL AIUTI per sal 4						7.338,34	7.338,34
<b>SOMMANO</b>	<b>795.000,00</b>	<b>557.367,68</b>	<b>561.363,93</b>	<b>640.031,61</b>	<b>645.381,12</b>		<b>652.719,46</b>
Oneri fiscali 22% per lavori + CTR DL AIUTI per sal 2, per sal 3 e per sal 4	174.900,00	122.620,89	123.500,07	140.806,96	141.983,85	1.614,43	143.598,28
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>969.900,00</b>	<b>679.988,57</b>	<b>684.864,00</b>	<b>780.838,57</b>	<b>787.364,97</b>		<b>796.317,74</b>
Contributo ANAC	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00		
Incentivo funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 quota personale	12.720,00	12.720,00	12.720,00	14.545,43	14.545,43		14.545,43
Incentivo funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 quota innovazione	3.180,00	3.180,00	3.180,00				
imprevisti	13.825,00	100.000,00	95.124,57				
Liquid. Pg 291169/2021				123,20	123,20		123,20
Spese tecniche				13.896,60	13.896,60		13.896,60
allacciamenti				5.500,00	5.500,00		5.500,00
Somme a disposizione		203.736,43	203.736,43	181.541,20	175.014,80		166.062,03
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>996.820,00</b>	<b>996.820,00</b>	<b>8.952,77</b>	<b>996.445,00</b>